



COMUNE DI CASSANO SPINOLA



COMUNE DI GAVAZZANA

COMUNI ASSOCIATI

oooooooo

AREA TECNICA

UFFICIO UNICO ASSOCIATO

COMUNE DI CASSANO SPINOLA - COMUNE DI GAVAZZANA

DETERMINAZIONE n° 07 del 10/03/2017

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ CONCENTRICO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA CANALE.

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CRE e SALDO SPESE TECNICHE

DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciassette , il giorno dieci del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con propria determinazione n° 17 del 14/07/2016, sono stati aggiudicati all'impresa **VIABIT SRL COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI – 13048 Santhià (Vercelli)** i lavori di "RIPRISTINO VIABILITÀ CONCENTRICO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA CANALE", la quale ha offerto il ribasso del **23,48%** sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 59.515,92, oltre ad €. 3.537,53 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo netto contrattuale di **€ 49.079,11**, incluso l'importo degli oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 di € 3.537,53 non assoggettato a ribasso, IVA esclusa;

VISTE le determinazioni n. 22 in data 19/10/2015 e 27 in data 22/09/2016 del sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico con le quali sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nonché per il collaudo statico delle strutture in c.a. rispettivamente all'Ing. Pierangelo Sardi e all'Arch. Alberto Busseti;

DATO ATTO che in data 29 settembre 2016, tra l'Amministrazione comunale e la ditta VIABIT SRL COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI, è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto regolarmente registrato in pari data serie 1T Numero 34 del 29/09/2016, all'Ufficio del Registro di Tortona (AL)

RICHIAMATA la propria determinazione n. 32 del 18/11/2016 con la quale, a seguito di presentazione degli atti relativi al 1° SAL a tutto il 25/10/2016, e delle competenze tecniche spettanti al tecnico incaricato, venivano liquidati:

- a favore della ditta VIABIT SRL COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI 13048 Santhià (Vercelli), la somma di **€ 44.800,00** oltre l'iva di legge pari a complessivi **€ 54.656,00**;
- a favore Ing. Pierangelo SARDI, la somma di **€ 7.500,00** , oltre oneri previdenziali e l'iva di legge, pari a complessivi **€ 9.516,00**;

DATO ATTO

- che il Direttore dei Lavori Ing. Pierangelo Sardi, tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, in data 14/02/2017 prot. 638 e 03/03/2017 prot. 871, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi

alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto all'impresa di € 4.216,41 oltre l'iva di legge per complessivi € 5.144,02;

- che il Conto Finale di cui trattasi è accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori e dal CRE dal quale risulta che l'Impresa ha sottoscritto il documento senza riserva alcuna;

- che il tecnico incaricato, in data 09/03/2017 prot. n. 951, ha presentato la fattura elettronica inerente il saldo delle competenze tecniche spettanti per l'importo di € 650,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% e iva al 22% pari a complessivi € 824,72;

- che il tecnico incaricato del collaudo statico, in data 10/03/2017 prot. n. 982, ha presentato la fattura elettronica inerente le competenze tecniche spettanti per l'importo di € 400,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% e iva al 22% pari a complessivi € 507,52;

VISTA altresì la nota delle competenze spettanti al Responsabile del Procedimento dell'importo di € 882,75, depositata agli atti, determinate in conformità al "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS DEL D.LGS N. 163/06 MODIFICATO E SS.MM.II", approvato con D.G.C. n. 4 del 13/01/2016, per quanto non contrastante con il D.Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 18/04/2016, nelle more di adeguamento dello stesso al decreto citato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, e considerato che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del decreto citato, tale certificato è sostitutivo dell'atto di collaudo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/2016 il C.R.E. ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni alla data della relativa emissione (03/03/2017);

DATO ATTO che l'ammontare del progetto pari ad € 90.000,00, finanziato con contributo europeo assegnato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 1728, trova copertura al PEG n. 3454 del Bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 2016;

DATO ATTO che le disponibilità di cassa non consentono il pagamento delle somme dovute e che, pertanto, al pagamento si provvederà non appena verrà erogato il contributo in conseguenza del quale si provvederà ad inviare alla Regione Piemonte – Settore Pronto Intervento – le relative quietanze dei mandati di pagamento unitamente al DURC e/o dichiarazione di regolarità contributiva e alla documentazione EQUITALIA in corso di validità alla data della quietanza, entro 30 giorni dalla ricezione del contributo erogato;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;
- 2) di approvare, come approva, gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto redatti e firmati dall'Ing. Pierangelo SARDI, in qualità di Direttore dei Lavori, e già descritti in narrativa, derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto citato in precedenza;
- 3) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, da cui risulta un credito all'Impresa di € 4.216,41 oltre l'iva di legge, per complessivi € 5.144,02;
- 4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento all'Impresa appaltatrice, "VIABIT SRL COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI – 13048 Santhià (Vercelli), della somma di € 5.144,02 compreso l'Iva di legge;
- 5) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico incaricato Ing. Pierangelo Sardi, della somma di € 824,72, compreso CNPAIA al 4% e l'IVA al 22%, quale saldo di quanto dovuto;
- 6) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico Arch. Alberto BUSSETI, della somma di € 507,52, compreso CNPAIA al 4% e l'IVA al 22%, quale saldo di quanto dovuto;

- 7) di proporre all'Ufficio Ragioneria la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € **882,75**, come da prospetto depositato agli atti, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;
- 8) di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 del capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 102, comma 3 del D.lgs. 50/2016, è stata depositata la polizza fideiussoria n. 2160157 emessa in data 06/03/2017 da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., agenzia di Biella (Cod. Agenzia 011/000), a garanzia della liquidazione della rata di saldo;
- 9) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2135202 emessa data 21/07/2016 da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., agenzia di Milano (Cod. Agenzia 011/000), dell'importo garantito pari ad € 6.625,00;
- 10) di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

IMPORTI IN Euro	Progetto	Consuntivo	Liquidato	Da Liquidare
Importo lavori a misura	63.053,45	62.520,13		
Di cui per la sicurezza	3.537,53	3.395,10		
Ribasso d'asta del 23,48% su importo lavori al netto della sicurezza e delle spese generali + utile considerate nelle liste in economia	0	-13.503,72		
Totale lavori	63.053,45	49.016,41	44.800,00	4.216,41
Iva sui lavori (22%)	13.871,76	10.783,61	9.856,00	927,61
Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	99,40	0	0	0
Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori	8.150,00	8.150,00	7.500,00	650,00
Inarcassa su progett. e D.L.	326,00	326,00	300,00	26,00
Iva su spese tecniche e inarcassa (22%)	1.864,72	1.864,72	1.1716,00	148,72
rilievi, accertamenti e indagini	1.000,00	0	0	0
Cassa previdenza 2% su rilievi, accertamenti e indagini	20,00	0	0	0-
Iva su indagini geotecniche e geofisiche (22%).	224,40	0	0	0-
Spese tecniche per collaudo	400,00	400,00	0	400,00
Inarcassa su collaudo	16,00	16,00	0	16,00
Iva su collaudo (22%).	91,52	91,52	0	91,52
Attività del R.d.P. (ex art.92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	882,75	882,75	0-	882,75
Importo somme a disposizione	26.946,55	22.514,60	19.372,00	3.142,60
TOTALE	90.000,00	71.531,01	64.172,00	7.359,01

Da cui risulta una economia di spesa di € **18.468,99**;

- 11) Di dare atto che la spesa è finanziata con contributo europeo assegnato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 1728 in data 21/07/2015, liquidata secondo le seguenti modalità:

	Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
LAVORI	5.144,02	9	1	2	3454	24749	2017
SPESE TECNICHE	824,72	9	1	2	3454	24749	2017
SPESE COLLAUDO	507,52	9	1	2	3454	24749	2017
INCENTIVO	882,75	9	1	2	3454	24749	2017

	LAVORI	SPESE ECNICHE	SPESE ECNICHE	INCENTIVO
Soggetto/Sede Legale	VIABIT SRL COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI 13048 Santhià (VE)	Ing. Pierangelo SARDI 15066 Gavi (AL)	Arch. Alberto BUSSETI 15067 Novi Ligure (AL)	Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale
P. IVA	00155570021	01460750068	00541680062	=====
CIG	6717206DBC	Z20162F3AF	Z381B46204	=====

- 12) Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate si provvederà non appena verrà erogato il contributo, previo presentazione di regolare fatturazione elettronica, e comunque nel rispetto del capitolato d'oneri, in conseguenza del quale si provvederà ad inviare alla Regione Piemonte – Settore Pronto Intervento – le relative quietanze dei mandati di pagamento unitamente al DURC e/o dichiarazione di regolarità contributiva e alla documentazione EQUITALIA, in corso di validità alla data della quietanza, entro 30 giorni dalla ricezione del contributo erogato;
- 13) Di demandare all'ufficio ragioneria, una volta effettuati i pagamenti, la trasmissione alla Regione Piemonte – Settore Pronto Intervento della documentazione sopraindicata;
- 14) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. G. TOFALO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 10/03/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 10/03/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 07/06/2017

Il Messo Comunale
F.to (Andrea Lombardo)