



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale/Partita IVA: 00388100067

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 42 del 15/11/2017

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CRE e SALDO SPESE TECNICHE
Importo contrattuale € 24.574,83 (IVA esclusa)
Impresa aggiudicataria: LERTA e C. srl – Via Roma, 1 – 15054 Fabbrica Curone (AL).**

DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con propria determinazione n° 34 del 11/09/2017, sono stati aggiudicati all'impresa LERTA e C. srl – Via Roma, 1 – 15054 Fabbrica Curone (AL) i lavori di "RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ", la quale ha offerto il ribasso del 0,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 23.191,00, oltre ad €. 1.499,79 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 24.574,83, incluso l'importo degli oneri di sicurezza indiretti di € 1.499,79 non assoggettato a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. 15 in data 03/05/2017 del sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico con la quale è stato conferito incarico tecnico all'Ing. Roberto SPERANDIO dello studio INGEOPROJECT di Torino (To);

DATO ATTO CHE:

- con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50 e sm.i. in data 22/09/2017, tra l'Amministrazione comunale e l'impresa Lerta e C. srl, è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto;
- il Direttore dei Lavori Ing. Roberto SPERANDIO dello studio INGEOPROJECT di Torino (To), tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, in data 27/10/2017 prot. 4052, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto all'impresa di € 24.569,18 oltre l'iva di legge per complessivi € 29.974,40;
- il D.L. insieme agli atti di contabilità finale ha presentato altresì il Verbale di Concordamento nuovi Prezzi per n. 3 nuovi prezzi;
- che il Conto Finale di cui trattasi è accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori e dal CRE dal quale risulta che l'Impresa ha sottoscritto il documento senza riserva alcuna;
- il tecnico incaricato, in pari data, ha presentato altresì nota delle competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di € 3.156,52 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% e iva al 22% pari a complessivi € 4.004,99;

VISTA altresì la proposta delle competenze spettanti al Responsabile del Servizio Tecnico per le attività svolte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i., dell'importo di € 345,67, depositata agli atti, nelle more di adeguamento del "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS DEL D.LGS N. 163/06 MODIFICATO E SS.MM.II", approvato con D.G.C. n. 4 del 13/01/2016, al D.Lgs. sopraccitato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, e considerato che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del decreto citato, tale certificato è sostitutivo dell'atto di collaudo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/2016 il C.R.E. ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni alla data della relativa emissione;

DATO ATTO che l'ammontare del progetto pari ad euro 34.650,00 è finanziato per euro 26.650,00 dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 6 del 14/04/2017 e per euro 8.000,00 con fondi propri di Bilancio;

DATO ATTO che le disponibilità di cassa non consentono il pagamento delle somme dovute e che, pertanto, al pagamento si provvederà non appena verrà erogato il contributo regionale;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;
- 2) di approvare, come approva, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi nonché gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto redatti e firmati dall'Ing. Roberto SPERANDIO – Studio Associato INGEOPROJECT, C.so Matteotti n. 12 – 10121 Torino e già descritti in narrativa, derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto citato in precedenza;
- 3) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, da cui risulta un credito all'Impresa di € 24.569,18 oltre l'iva di legge per complessivi € 29.974,40;
- 4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento all'Impresa appaltatrice, "LERTA e C. srl – Via Roma, 1 – 15054 Fabbrica Curone (AL), della somma di € 29.974,40 compreso l'iva di legge;
- 5) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico incaricato Ing. Roberto SPERANDIO – Studio Associato INGEOPROJECT, C.so Matteotti n. 12 – 10121 Torino, della somma di € 4.004,99, compreso CNPAIA al 4% e l'IVA al 22%, quale saldo di quanto dovuto;
- 6) di proporre all'Ufficio competente la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 345,67, come da prospetto depositato agli atti, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;
- 7) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1/52733/96/151224900 emessa in data 15/09/2017 da UnipolSai Assicurazioni, agenzia di Genova, dell'importo garantito pari ad € 1.228,75;
- 8) di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

IMPORTI IN Euro	Progetto	Contratto	Consuntivo	Da Liquidare
Importo lavori a misura	23.191,00	23.191,00	23.185,32	23.185,32
Oneri per la sicurezza indiretti	1.499,79	1.499,79	1.499,79	1.499,79
Ribasso d'asta del 0,5% su importo lavori al netto della sicurezza	0	-115,96	-115,93	-115,93
Totale lavori	24.690,79	24.574,83	24.569,18	24.569,18
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori (22%)	5.431,97	5.046,46	5.045,22	5.045,22
Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	176,57	176,570	0	0

Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori compreso 4% CNPAIA	3.282,78	3.282,78	3.282,78	3.282,78
Iva su spese tecniche (22%)	722,21	722,21	722,21	722,21
Attività del R.U.P. (art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	345,67	345,67	345,67	345,67
Importo somme a disposizione	9.959,21	9.933,70	9.755,88	9.755,88
TOTALE	34.650,00	34.508,53	34.325,06	34.235,06

da cui risulta una economia di spesa di € 324,94;

9) Di dare atto che la spesa è finanziata in parte dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 6 del 14/04/2017 e in parte con fondi propri di Bilancio, liquidata secondo le seguenti modalità:

	Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
LAVORI	29.974,40	1	2	2	205	3.300	259990	2017
SPESE TECNICHE	4.004,99	1	2	2	205	3.300	259990	2017
INCENTIVO	345,67	1	2	2	205	3.300	259990	2017

	LAVORI	SPESE ECNICHE	INCENTIVO
Soggetto/ Sede Legale	ditta LERTA e C. srl con sede in Via Roma , 1 – 15054 Fabbrica Curone (AL)	Roberto SPERANDIO – Studio Associato INGEOPROJECT, C.so Matteotti n. 12 – 10121 Torino	Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale
P. IVA	01397270065	026896190042	=====
CIG	Z441FB208	Z6F1E6E77F	=====

10) È stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_9326174;

11) Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate provvederà l'ufficio ragioneria mediante emissione di appositi mandati di pagamento non appena verrà erogato il contributo previa verifica della documentazione EQUITALIA;

12) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 1.5.3 del capitolato Speciale d'Appalto, al pagamento della rata di saldo si provvederà previa acquisizione di polizza fidejussoria;

13) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. G. TOFALO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 15/11/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 15/11/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 16/11/2017

Il Messo Comunale
F.to (Andrea Lombardo)