



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale/Partita IVA: 00388100067

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 12 del 29/05/2018

OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI DI VIA ARZANI (DONAZIONE SIGNORA BUSSETTI STEFANIA). APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CRE e SALDO SPESE TECNICHE. Importo contrattuale € 32.675,88 (IVA esclusa).

D E T E R M I N A Z I O N E

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 39 in data 25/10/2017 sono stati aggiudicati all'impresa Bianchi Costruzioni S.a.s. Di Bianchi geom. Carlo & C., Corso Romualdo Marengo n. 89, 15067 Novi Ligure (AL) i lavori di messa in sicurezza degli immobili comunali di via Arzani (donazione signora Bussetti Stefania) la quale ha offerto il ribasso del 0,66% sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 25.436,38, oltre ad €. 7.407,88 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 32.675,88, incluso l'importo degli oneri di sicurezza non assoggettato a ribasso, IVA esclusa;

DATO ATTO CHE:

- con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50 e sm.i. in data 10/11/2017, tra l'Amministrazione comunale e l'impresa Bianchi Costruzioni S.a.s. Di Bianchi geom. Carlo & C., è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto;
- il Direttore dei Lavori Ing. Pier Angelo SARDI con studio tecnico in località Maglietto 5, 15066 Gavi (AL), tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale con determinazione n. 27 del 28/07/2017, in data 17/05/2018 prot. 2106, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto all'impresa di **€ 32.672,48**
- il Conto Finale di cui trattasi è accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori e dal CRE dal quale risulta che l'Impresa ha sottoscritto il documento senza riserva alcuna;
- il tecnico incaricato, giusta la determinazione n. 27 del 28/07/2017, ha presentato nota delle competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di **€ 4.400,00** oltre C.N.P.A.I.A. al 4% e iva al 22% pari a complessivi **€ 5.582,72**;
- l'archeologo incaricato, giusta la determinazione n. 37 in data 05/10/2017, ha presentato nota delle competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di **€ 610,00** oltre iva al 22% pari a complessivi **€ 744,20**;

VISTA altresì la proposta delle competenze spettanti al Responsabile del Servizio Tecnico per le attività svolte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del Regolamento incentivi vigente,

approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, dell'importo di **€ 459,81**, depositata agli atti;

DATO ATTO che l'ammontare del progetto è finanziato con fondi propri di bilancio;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;
- 2) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, da cui risulta un credito all'Impresa di **€ 32.672,48** oltre l'iva di legge per complessivi **€ 35.939,73**;
- 3) di autorizzare la liquidazione e il pagamento all'Impresa appaltatrice, " Bianchi Costruzioni S.a.s. Di Bianchi geom. Carlo & C., Corso Romualdo Marengo n. 89, 15067 Novi Ligure (AL), della somma di **€ 35.939,73** compreso l'iva di legge;
- 4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico incaricato Ing. Pier Angelo SARDI con studio tecnico in località Maglietto 5, 15066 Gavi (AL), della somma di **€ 5.582,72**, compreso CNPAIA al 4% e l'IVA al 22%, quale saldo di quanto dovuto;
- 5) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico Archeologo Dott. Raimondo Prospero di Archeologia s.r.l., con sede legale in Via M. Ferraris 72, 15011 Acqui Terme (AL), della somma di **€ 744,20**, compresa l'IVA al 22%, quale saldo di quanto dovuto;
- 6) di dare atto che alla liquidazione e al pagamento degli oneri di scarica di € 2.514,37 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 3.067,53, provvederà direttamente l'ufficio Ragioneria sulla base della fattura ricevuta;
- 7) di dare altresì atto che la quota dell'incentivo, determinato ai sensi del Regolamento Incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, pari al 2% dell'importo dei servizi previsti in progetto è pari ad € 728,07;
- 8) di proporre all'Ufficio competente la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo di € 436,08 pari all'80% di € 546,05 come da prospetto depositato agli atti, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;
- 9) di dare atto che la quota dell'incentivo non erogato pari ad € 291,99 sarà accantonata nell'apposito fondo;
- 10) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1140942 emessa in data 06/11/2017 da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., dell'importo garantito pari ad € 1.633,79;
- 11) di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

IMPORTI IN Euro	Progetto	Contratto	Consuntivo
Importo lavori a misura	25.436,38	25.436,38	25.432,84
Oneri per la sicurezza indiretti	7.407,50	7.407,50	7.407,50
Ribasso d'asta del 0,66% su importo lavori al netto della sicurezza	0	-167,88	-167,86
Totale lavori	32.843,76	32.675,88	32.672,48
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori (10%)	3.284,38	3.267,59	3.267,25
Oneri di scarica	3.559,60	3.559,60	2.514,37

Iva 10%	355,96	355,96	0
Iva 22%	0	0	553,16
Sommano	3.915,56	3.915,56	3.067,53
Spese tecniche	4.400,00	4.400,00	4.400,00
CNPAIA 4%	176,00	176,00	176,00
Sommano	4.576,00	4.576,00	4.576,00
Iva su spese tecniche 22% e CNPAIA	1.006,72	1.006,72	1.006,72
Sommano	5.582,72	5.582,72	5.582,72
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su € 32.843,76+€ 3.559,60)	728,07	728,07	728,07
Spese analisi materiale	650,00	650,00	520,00
Iva 22%	143,00	143,00	114,40
Sommano	793,00	793,00	634,40
Spese Archeologo scavi	610,00	610,00	610,00
Iva 22%	134,20	134,20	134,20
Sommano	744,20	744,20	744,20
Imprevisti e arrotondamenti	13,32	0	0
Totale somme a disposizione	15.061,24	15.031,14	14.024,17
TOTALE	47.905,00	47.702,02	46.696,65

da cui risulta una economia di spesa di **€ 1.208,35**;

12) Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di Bilancio, liquidata secondo le seguenti modalità:

Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
42.266,65	1	5	2	2992	259990	2017
3.067,53	9	3	1	2480	231310	2017
634,40	1	6	1	1080	211120	2017
728,07	1	6	1	1020	214110	2018

	LAVORI	SPESE TECNICHE	SPESE ARCHEOLOGO	INCENTIVO
Soggetto/Sede Legale	Bianchi Costruzioni S.a.s. Di Bianchi geom. Carlo & C.	Ing. Pier Angelo SARDI	Archeologo Dott. Raimondo Prosperi di Archeologia s.r.l.,	Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale
P. IVA	00441840063	01460750068	02503870061	=====
CIG	ZB52036F3F	Z931F82D4F	ZB9202C1CD	=====

13) È stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_10181574;

14) Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate provvederà l'ufficio ragioneria mediante emissione di appositi mandati di pagamento non appena verrà erogato il contributo previa verifica della documentazione EQUITALIA;

15) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giacomo Tofalo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.

Cassano Spinola, lì 01/06/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Andrea Campi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 05/06/2018

\

Il Messo Comunale
F.to Andrea Lombardo